

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Березники» от 29.12.2016г.
за 3 квартал 2023 год

г. Березники

«26» октября 2023 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем **«Концедент»** с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания»**, в лице главного инженера Постоноговой Оксаны Васильевны, именуемое в дальнейшем **«Концессионер»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №28 от 26.10.2023) установлено следующее:

1. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером фактически выполнено с нарастающим итогом с 01 января 2023 года по 30 сентября 2023 года следующее:

1.1.осуществлены за счет платы Концедента инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 50 774 319,02 рублей. На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

1.1.1. Мероприятия по объектам водоснабжения:

- реконструкция водовода по ул. Гражданская. Фактический размер произведенных инвестиций составил 9 999 411,02 рублей. В 3 квартале 2023 года расходы по данному мероприятию не производились;

- реконструкция водовода по ул. Хользунова. Фактический размер произведенных инвестиций составил 35 647 461,60 рублей. В 3 квартале 2023 года расходы по данному мероприятию не производились.

1.1.2. Мероприятия по объектам водоотведения:

- реконструкция (модернизация) напорного коллектора от камеры переключения до ГОС. Фактический размер произведенных инвестиций в 2023 году составил 5 127 446, 4 рублей. Фактический размер произведенных инвестиций в 3 квартале 2023 г. составил 2 639 484,0 рублей.

1.2. За счет средств Концессионера осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 32 589 601,41 рублей (без НДС). На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

1.2.1. Мероприятия по объектам водоснабжения:

- кадастровые работы по мероприятию «Строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей» в размере 37 500,00 рублей. В 3 квартале 2023 года расходы по данному мероприятию не производились;

- реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Свердлова. Фактический размер произведенных в 3 квартале инвестиций составил 20 825 670,0 рублей.

1.2.2. Мероприятия по объектам водоотведения:

- реконструкция и перекладка аварийных сетей водоотведения. Фактический размер произведенных в 3 квартале инвестиций составил 6 378 138,0 рублей.
- реконструкция самотечного коллектора Ду700мм. Фактический размер произведенных в 3 квартале инвестиций составил 5 348 161,0 рублей.

1.3. В рамках выполнения плана капитальных ремонтов во 3 квартале 2023 года выполнены мероприятия: «Капитальный ремонт наружной стены здания насосной станции № 4-3 водозабора «Усолка», «Капитальный ремонт кровли кирпичного здания насосной станции 2-го подъема водозабора «Извер», «Капитальный ремонт насосной станции № 4-5 водозабора «Усолка», «Капитальный ремонт насосной станции № 3-6 водозабора «Усолка», «Капитальный ремонт участка трубопровода по адресу г.Березники, ул. Черепанова от ул. Большевикская до у. Степанова», «Капитальный ремонт запорной арматуры на сетях водоснабжения», «Капитальный ремонт электродвигателей», «Капитальный ремонт сети водоотведения по адресу: г.Березники ул.30 лет Победы, 18», «Капитальный ремонт сети водоотведения по адресу: г.Березники ул. Деменева, 12, корпус 13», «Капитальный ремонт ограждения КНС №3», «Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду630мм подающей воду на Правобережную часть города», «Капитальный ремонт помещений в здании центральной лаборатории (ул. Березниковская, 95) на общую сумму 11 020 490,00 рублей.

1.4. Информация по достигнутым показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения принята к сведению. Оценка достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения не производилась, так как плановые значения показателей установлены на отчетный период - календарный год. Показатели аварийности и качества водоснабжения и водоотведения зависят от сезона, сравнение фактических данных за квартал с годовым не отражает достоверную информацию о достижении минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера.

Оценка достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения будет произведена при проведении контроля исполнения Концессионного соглашения за 2023 год.

2. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Березники

Н.А. Лежнева



Главный инженер
ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»

О.В. Постоногова



В. П. ПОСТОНОГОВА
ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 10.02.2023