

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Усольского городского поселения от 07.07.2016г., заключенного между ООО
«Энергоресурс» и муниципальным образованием «Город Березники»,
за 2018 год

г. Березники

24 декабря 2019 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «**Концедент**» с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»,** в лице директора Шварёва Вячеслава Владимировича, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Усольского городского поселения от 07.07.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №1 от 18.12.2019г.) установлено следующее:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия Концедента не установлено.

2. Концессионером не исполнены свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения.

2.1. Плановое значение показателя «Объем и источники инвестиций», установленное в приложении №2 к Концессионному соглашению на 2018 год составляет 100,0 тыс. рублей, сумма финансирования (инвестиций), произведенных Концессионером на мероприятия, установленные в приложении №2 к Концессионному соглашению за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года по факту составила 0,00 тыс. рублей.

2.2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера достигнуты не в полном объеме.

Информация по достижению плановых показателей деятельности Концессионера на 31.12.2018г.


№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
Надежности	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед./км	1	1,26
Качества	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0

	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
Энергетическо й эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Вт*ч/ куб. м	0	0


Подписи Сторон:

Начальник управления имущественных
и земельных отношений администрации
города Березники

Директор
ООО «Энергоресурс»



Н.А. Лежнева

В.В. Шварев

