

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Березники» от 29.12.2016г.
за 2021 год

г. Березники

«31» октября 2022 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «**Концедент**» с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания»**, в лице исполнительного директора Голынского Олега Константиновича, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», составили и подписали настоящий акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №22 от 10.10.2022) установлено следующее:

1. Концессионер исполнил свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения не в полном объеме. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:

1.1. осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 16 808 311, 18 рублей, без учета НДС. На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

- строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей. Фактический размер произведенных инвестиций составил 3 967 861,18 рублей;

- реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега (с внедрением глубокого удаления биогенных элементов, АСУ ТП и автоматизация анализа сточных вод). Фактический размер произведенных инвестиций составил 12 840 450,00 рублей.

1.2. производственные затраты в рамках выполнения плана ремонтов на 2021 год выполнены в сумме 32 115 348,81 тыс. рублей, без учета НДС.

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года выявлены отклонения от плановых значений деятельности Концессионера по показателям: количество перерывов в подаче воды, количество аварий и засоров на канализационных сетях.

2. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники

Исполнительный директор
ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»



Н.А. Лежневая


О.К. Голынский