

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. за 2022 год

г. Березники

«10» августа 2023 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания», в лице исполнительного директора Голынского Олега Константиновича, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №26 от 31.07.2023) установлено следующее:

1. Концессионер исполнил свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения в полном объеме. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года:

1.1. осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 43 021 622,60 рублей, без учета НДС. На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

1.1.1. Мероприятия по объектам водоснабжения:

- строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей. Фактический размер произведенных инвестиций составил 7 754 999,48 рублей;
- строительство сетей водоснабжения в д. Шарапы для многодетных семей. Фактический размер произведенных инвестиций составил 4 732 100,00 рублей;
- вынос сети Ду 200мм по ул. Железнодорожная из под пятна предполагаемого провала. Фактический размер произведенных инвестиций составил 3 995 699,89 рублей;
- реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Свердлова. Фактический размер произведенных инвестиций составил 1 230 000,00 рублей;
- реконструкция и перекладка аварийных сетей водоснабжения г. Березники. Фактический размер произведенных инвестиций составил 2 821 573,46 рублей;
- создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизация ВРК). Фактический размер произведенных инвестиций составил 4 049 942,97 рублей;
- модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на НС 1 подъема водозабор Усолка, Извер. Фактический размер произведенных инвестиций составил 1 284 559,75 рублей.

1.1.2. Мероприятия по объектам водоотведения:

- реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега, главной канализационной насосной станции. Фактический размер произведенных инвестиций составил 16 339 204,65 рублей;
- реконструкция самотечного коллектора Ду 700. Фактический размер произведенных инвестиций составил 813 542,40 рублей;

1.2. производственные затраты в рамках выполнения плана капитальных ремонтов на 2022 год осуществлены на сумму 26 723 876,24 рублей, без учета НДС.

Концессионером дополнительно выполнены капитальные ремонты сетей водоотведения за счет платы абонентов за негативное воздействие на общую сумму 7 972 506,17 рублей, без учета НДС.

За период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года выявлены отклонения от плановых значений деятельности Концессионера по показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения:

количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (увеличение на 30% от планового показателя);

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (увеличение на 52% от планового показателя);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м³ (увеличение на 5% от планового показателя);


удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема поднятой воды, кВтч/м³ (увеличение на 9% от планового показателя);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки питьевой воды и транспортировки питьевой воды, на единицу объема поднятой воды, кВтч/м³ (увеличение на 6% от планового показателя).

2. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники

Исполнительный директор
ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»



Н.А. Лежнева



О.К. Голынский