

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Усольского городского поселения от 07.07.2016г., заключенного между ООО «Энергоресурс» и муниципальным образованием «Город Березники», за 2018 год

г. Березники

24 декабря 2019 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», в лице директора Шварёва Вячеслава Владимировича, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Усольского городского поселения от 07.07.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №1 от 18.12.2019г.) установлено следующее:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия Концедента не установлено.

2. Концессионером не в полном объеме исполнены свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения.

2.1. Плановое значение показателя «Объем и источники инвестиций», установленное в приложении №2 к Концессионному соглашению на 2018 год составляет 250,0 тыс. рублей, сумма финансирования (инвестиций), произведенных Концессионером на мероприятия, установленные в приложении №2 к Концессионному соглашению за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года по факту составила 40,5 тыс. рублей.

2.2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера достигнуты не в полном объеме.

Информация по достижению плановых показателей деятельности Концессионера на 31.12.2018г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
Надежности	Количество перерывов в подаче тепла, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей теплоснабжение, по подаче ресурса, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения, принадлежащих организации, в год.	ед./км	1	0
Качества	Доля снижения параметров теплоносителя (температура, давление), подаваемой с источников теплоснабжения, централизованной системы теплоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме поставки ресурса, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	0	0
Энергетической эффективности	Доля потерь теплофикационной воды в централизованных системах теплоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в сеть	%	8	Информация не предоставлена Концессионером, отсутствуют данные по



				ХИМВОДОПОД ГОТОВКЕ
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе выработки тепла, на единицу отпускаемой в сеть	Вт*ч/ куб. м	16,5	11,4

Подписи Сторон:

Начальник управления имущественных  
и земельных отношений администрации  
города Березники

Директор  
ООО «Энергоресурс»

  

 Н.А. Лежнева

  

 В.В. Шварев