

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов по передаче и распределению
электрической энергии от 10.09.2019г.
за 2021 год

г. Березники

« 30 » декабря 2022 г.

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «**Концедент**» с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») в лице директора Производственного отделения «Березниковские электрические сети» Борковца Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 20.12.2022г. №ПЭ/6-2023, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, совместно именуемые **Сторонами**, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии муниципального образования «Город Березники» от 10.09.2019 г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения от 28.12.2022г. № 3) установлено следующее:

1. Концессионером в полном объеме исполнены свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года осуществлены инвестиции на выполнение мероприятий по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения в общей сумме 1 611 286,08 рублей без НДС при плановом показателе на 2021 год в сумме 2 350 000,0 рублей без НДС. Выполнение в 2021г. графика финансирования составило 68,6 % от запланированного Концессионным соглашением.

В 2021 году Концессионером выполнены капитальные ремонты двух объектов электроснабжения. Общая сумма инвестиций составила 1 029 670,47 рублей без НДС, в том числе:

- капитальный ремонт ЛЭП 6-10 кВ на общую сумму 67 878,93 рублей;
- капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ на общую сумму 691 882,54 рублей.

2. Концессионером достигнуты плановые значения показателей надежности и качества электроснабжения в соответствии с Приложением 4 к Концессионному соглашению).

3. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением

4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по Концессионному соглашению.

Подписи Сторон:

Концедент:

Начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Березники



И.А. Лежнева



Концессионер:

Директор
ПО Производственного отделения
«Березниковские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Урала»



А.Н. Борковец

