

**АКТ**  
**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального**  
**образования «Город Березники» от 29.12.2016г.**  
**за 2 квартал 2023 год**

г. Березники

« 31 » августа 2023 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «**Концедент**» с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания»**, в лице исполнительного директора Голынского Олега Константиновича, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», составили и подписали настоящий акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №27 от 17.08.2023) установлено следующее:

1. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером фактически выполнено с нарастающим итогом с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года следующее:

1.1. осуществлены за счет платы Концедента инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 48 134 835,02 рублей. На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

1.1.1. Мероприятия по объектам водоснабжения:

- реконструкция водовода по ул. Гражданская. Фактический размер произведенных инвестиций составил 9 999 411,02 рублей. По итогам 2 квартала 2023 года Концессионер расходы по данному мероприятию уменьшены на 639 168,74 рублей;

- реконструкция водовода по ул. Хользунова. Фактический размер произведенных инвестиций составил 35 647 461,60 рублей. Во 2 квартале 2023 года расходы по данному мероприятию не производились.

1.1.2. Мероприятия по объектам водоотведения:

- реконструкция (модернизация) напорного коллектора от камеры переключения до ГОС. Фактический размер произведенных инвестиций составил 2 487 962,40 рублей. Во 2 квартале 2023 года расходы по данному мероприятию не производились.

1.2. В рамках выполнения плана капитальных ремонтов во 2 квартале 2023 года выполнены мероприятия: «Капитальный ремонт кирпичного здания канализационной насосной станции №6», «Капитальный ремонт запорной арматуры на КС №7», «Промывка сетей водоотведения» и 1 мероприятие «Восстановление благоустройства после ремонтных работ» в стадии реализации (выполнение 69%) на общую сумму 8 511 418,62 рубля.

Концессионером дополнительно выполнены капитальные ремонты сетей водоотведения за счет платы абонентов за негативное воздействие на общую сумму 3 781 942,80 рублей.

За счет средств Концессионера во 2 квартале 2023 года выполнены кадастровые работы по мероприятию «Строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей» в размере 37 500,00 рублей.

Информация по достигнутым показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения принята к сведению. Оценка достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения не производилась, так как плановые значения показателей установлены на отчетный период - календарный год. Показатели аварийности и качества водоснабжения и водоотведения зависят от сезона, сравнение фактических данных за квартал с годовым не отражает достоверную информацию о достижении минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера.

Оценка достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения будет произведена при проведении контроля исполнения Концессионного соглашения за 2023 год.

2. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Начальник  
имущественных и земельных  
отношений администрации города  
Березники

Исполнительный директор  
ООО «Березниковская  
водоснабжающая компания»

Н.А. Лежнева

О.К. Голынский

