

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего
водоснабжения города Березники от 09.01.2019г.
за 2019 год

г. Березники

31 июля 2020 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем **«Концедент»** с одной стороны,

и **Акционерное общество «Березниковская сетевая компания»**, в лице заместителя директора филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» по коммерческому развитию Мартьянова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 23.07.2020 № 7U00/554/2020, именуемое в дальнейшем **«Концессионер»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения города Березники от 09.01.2019г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №1 от 23.07.2020) установлено следующее:

1. Концессионером обязательства по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, исполнены не в полном объеме.

В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 г. осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 84 122 444,86 руб. без НДС.

2. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по Концессионному соглашению, за исключением нарушения сроков согласования с Концедентом проектной документации и соблюдения объема инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта Концессионного соглашения с учетом согласования переноса сроков создания и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения.

Подписи Сторон:

Концедент:


Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники



Н.А. Лежнева

Концессионер:

АО «Березниковская сетевая компания»



А.В. Мартьянов